

Informacja o wydatkach inwestycyjnych w budżecie gminy za I półrocze 2012 r.

Tabela nr 4

Lp.	Nazwa zadania	Rozdział	Planowane środki	Wykonanie- za I półrocze 2012 r.	%	Pochodzenie środków	Stan realizacji
1	Budowa naturalnej gruntowo-roślinnej oczyszczalni ścieków w Popkowicach	01010	12 000,00	0,00	0,00	środki własne	14.06.2012 r. ogłoszony został przetarg na opracowanie projektu budowlanego. Wpłynęła jedna oferta , jednak nie została podpisana umowa przez oferenta .W II półroczu zostanie ponownie ogłoszony przetarg na wykonanie projektu.
2	Rozbudowa wodociągu w Bobach Wsi	01010	20 000,00	7 995,00	39,98	środki własne	Został wykonany projekt rozbudowy na kwotę 7 995,00 zł. Zostaną zlecone prace budowlane do ZGK na pozostałą kwotę.
3	Koncepcja zaopatrzenia w wodę terenów przy ulicy Partyzantów i dla miejscowości Sokołówka, Kajetanówka	01010	20 000,00	0,00	0,00	środki własne	Umowa na opracowanie koncepcji podpisana w dniu 18.05.2012 r.- na kwotę 11 685,00 zł.
4	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Zadworze Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 552 na długości 430 mb. _	60016	110 000,00	0,00	0,00	kredyt	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2012 r. .Realizacja w II półroczu.
5	Modernizacja drogi gminnej dojazdowej do gruntów rolnych położonej w m. Popkowice Księżę ,Gmina Urzędów nr ewidencyjny gruntu 234/1 na długości 412 mb	60016	90 000,00	0,00	0,00	kredyt	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2012 r. .Realizacja w II półroczu.
6	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid.415 położonej w m. Popkowice Gmina Urzędów na odcinku o długości 352 mb	60016	75 000,00	0,00	0,00	kredyt	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2012 r. .Realizacja w II półroczu.
7	Przebudowa drogi gminnej dojazdowej na działce o nr ewid. 505 i 506 położonej w m. Boby Kolonia Gmina Urzędów na odcinku o długości 120 mb	60016	55 000,00	0,00	0,00	kredyt	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2012 r. .Realizacja w II półroczu.
8	Budowa parkingu przy cmentarzu parafialnym w Bobach	60095	307 638,00	306 647,83	99,68	Pożyczka w BGK- kwota 174 468,00 zł.. Pozostałe środki własne w kwocie 133 170,00 zł.(§6057- 174 610 , §6059- 58 943 , §6050- 74 085,00,).	Inwestycja zakończona .
9	Przebudowa pomieszczeń parteru budynku Urzędu Gminy w Urzędowie	75023	200 000,00	0,00	0,00	własne -w tym kredyt 117 300,00 zł.	W lipcu został ogłoszony przetarg na rob.budowl.
10	Budowa budynku biurowo-usługowego w Urzędowie	75023	7 500,00	4 344,31	57,92	własne	wykonane zostało przyłącza elektrycznego- 3 680,00 zł., ubezpieczenie mienia 214,31 zł.,wykonanie mapy inwent.powykonawczej- 450,00 zł.Dalsza realizacja w II półroczu br.
11	Kompleksowa informatyzacja Gminy Powiatu Kraśnickiego	75023	2 797 600,00	1 812 864,66	64,80	pozostała kwota 502 008,00 zł. (środki z dotacji innych gmin - kwota 360 429,00 zł..i własne 141 579,00 zł.) w §6060-96 903,00 zł. i §6069- 405 105,00 zł.	Stan realizacji 65%, przewidywane zakończenie prac na koniec sierpnia, a rozliczenie projektu do końca września br.
12	Termomodernizacja budynku OSP w Bobach	75412	10 000,00	2 000,00	20,00	własne	Zapłacony został nadzór budowlany kwota 2 000,00 zł. Pozostałe środki na projekt techniczny połączenia budynków.
13	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w starej części budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Władysława Jagiełły w Urzędowie	80101	100 000,00	0,00	0,00	kredyt	Zadanie inwestycyjne wprowadzone do budżetu w dniu 28.06.2012 r. .Realizacja w II półroczu.

14	Budowa oświetlenia drogowego w miejscowości Kajetanówka	90015	24 500,00	4 800,00	19,59	z dobrowolnych wpłat mieszkańców	Zostały wykonane i zapłacone mapy do projektu sieci energ.Kajetanówka- kwota 4 800,00 zł. Dokumentacja w trakcie realizacji.
15	Modernizacja oświetlenia drogowego Skorczyce- Sokołówka	90015	20 859,00	0,00	0,00	własne	Przygotowywanie dokumentacji . Przewidywana realizacja w II półroczu br.
16	Zagospodarowanie centrum miejscowości Popkowice	90095	226 091,00	1 889,19	0,84	środki europejskie- 112 060,00 zł., <u>środki własne 114 031,00 zł.</u> (§6057- 112 060,00 zł., §6050- 38 495,00 zł., §6059- 75 536,00 zł.	Zapłacono za przyłącz.sieci elektroener.i pod.fontanny -kwota 1 889,19 zł. Przewidziana realizacja w 2013 r.Korekta planu w II półroczu br.
17	Budowa Placu Zabaw w miejscowości Rankowskie	90095	24 000,00	0,00	0,00	Środki europejskie 13 519,00 zł i własne 10 481,00 zł. (§6067-13 519,00 ,§6069 - 5 794,00 ,§6060- 4 687,00)	Wniosek w trakcie weryfikacji na dofinansowanie przez Urząd Marszałkowski w Lublinie
18	Obiekty sportowo-rekreacyjne w miejscowości Mikuszewskie- I etap	92601	910 852,00	22 021,00	2,42	Środki z pożyczki w BGK- kwota 453 268,00 zł. , <u>środki własne 457 584,00 zł. w tym kredyt 45 321,00 zł.</u> (, § 6057- kwota 453 268,00 zł., §6050- 306 494,00 zł. , §6059- 151 090,00 zł.)	Zapłacono za wykon.badań statyst. -5 166,00 zł.,za wykonanie dokumentacji na bud. zadaszania nad trybunami -16 605,00 zł.,za wykonanie kosztorysu inwestorskiego - 250,00 zł. Podpisana została umowa w dn.14.06.2012r.- kwota brutto 853 245,41 zł. i nadzór inwestorski w dn.15.06.2012 r.- kwota brutto 8 487,00 zł.
RAZEM			5 011 040,00	2 162 561,99	43,16		
DOTACJE							
	Budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 833 w m. Urzędów ul .Rynek	60013	99 600,00	0,00		środki własne	Przygotowanie aktualizacji projektu i korekta pozostałej kwoty planu w II półroczu br.
	Na realizację, partnerskiego projektu „ Wrota Lubelszczyzny –informatyzacja administracji”	72095	6 281,22			środki własne	Dotacja zrealizowana w 3,7 % .Dalsza realizacja w II półroczu br.
	na zadanie inwestycyjne,, Budowa kanalizacji sanitarnej w Zakościelnym- etap I”- dla ZGK	90017	1 500 000,00			kredyt	Zadanie po przetargu w m-cu lipcu , korekta planu i realizacja w II półroczu br.
RAZEM			1 605 881,22				
OGÓŁEM			6 616 921,22				